H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOCHTITLÁN

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 163 TENOCHTITLÁN

Fuente de Financiamiento: FISMDF

Presupuesto Autorizado: 11,437,666.00

Fecha de Aprobación:

Programa / Subprograma / Tipo / No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico %	Físico Fechas reales Inicio	Físico Fechas reales Término	Financiero %	Financiero Fechas reales Inicio	Financiero Fechas reales Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución
SD 01 b 2019 30 163 0004	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE TETLEPANQUETZALT.	301630011	TETLEPANQUETZALT	100.00	09/05/2019	28/05/2019	100.00	29/05/2019	29/05/2019	TERMINADA	CONTRATO
SG 02 a 2019 30 163 0007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR.	301630010	EL PORVENIR	100.00	16/09/2019	18/10/2019	100.00	04/10/2019	09/12/2019	TERMINADA	CONTRATO
SG 02 a 2019 30 163 0008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA DEFENSA.	301630006	LA DEFENSA	100.00	10/07/2019	26/08/2019	100.00	11/07/2019	05/09/2019	TERMINADA	CONTRATO
SJ 05 c 2019 30 163 0010	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SÁNCHEZ CON CLAVE: 30DJN1012M EN LA CABECERA MUNICIPAL.	301630001	TENOCHTITLÁN	100.00	22/07/2019	20/09/2019	100.00	19/08/2019	25/09/2019	TERMINADA	CONTRATO
SJ 05 a 2019 30 163 0013	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE: 30EPR2229G DE LA CABECERA MUNICIPAL.	301630001	TENOCHTITLÁN	100.00	20/09/2019	10/10/2019	100.00	11/10/2019	11/10/2019	TERMINADA	CONTRATO
SD 01 c 2019 30 163 0014	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA CON CLAVE: 30KPR0144X DE LA COMUNIDAD DE BARRIO DEL CAFÉ.	301630017	BARRIO DEL CAFÉ	100.00	23/09/2019	23/10/2019	100.00	11/10/2019	09/12/2019	TERMINADA	CONTRATO
SD 01 c 2019 30 163 0016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE LAS AVENIDAS MIGUEL ALEMÁN, JORGE SERDÁN Y JUSTO SÁNCHEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL.	301630001	TENOCHTITLÁN	100.00	01/05/2019	15/06/2019	100.00	20/05/2019	01/08/2019	TERMINADA	CONTRATO
SE 01 k 2019 30 163 0019	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CIRO MÉNDEZ EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO.	301630004	EL COLORADO	100.00	12/04/2019	24/04/2019	100.00	26/04/2019	26/04/2019	TERMINADA	CONTRATO
UB 01 a 2019 30 163 0020	REHABILITACIÓN DE CAMINO POR MEDIO DE RAMPAS DE CONCRETO EN TRAMO LA SIDRA-TONALMIL DE LA COMUNIDAD DE TONALMIL.	301630012	TONALMIL	100.00	20/04/2019	20/05/2019	100.00	07/06/2019	07/06/2019	TERMINADA	CONTRATO
UB 01 a 2019 30 163 0021	REHABILITACIÓN DE CAMINO POR MEDIO DE RAMPAS DE CONCRETO EN TRAMO TENOCHTITLAN-LA SIDRA DE LA COMUNIDAD DE TENOCHTITLAN.	301630001	TENOCHTITLÁN	100.00	20/04/2019	20/05/2019	100.00	01/07/2019	01/07/2019	TERMINADA	CONTRATO
UB 01 a 2019 30 163 0022	REHABILITACIÓN DE CAMINO POR MEDIO DE RAMPAS DE CONCRETO EN TRAMO EL ZAPOTE-LA BARRANCA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	301630016	EL ZAPOTE	100.00	20/04/2019	20/05/2019	100.00	17/05/2019	17/05/2019	TERMINADA	CONTRATO
UB 01 a 2019 30 163 0023	REHABILITACIÓN DE CAMINO POR MEDIO DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO.	301630025	RANCHO VIEJO	100.00	12/08/2019	30/08/2019	100.00	29/08/2019	18/09/2019	TERMINADA	CONTRATO
U9 01 b 2019 30 163 0025	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA.	301630001	TENOCHTITLÁN	100.00	01/04/2019	27/12/2019	100.00	05/06/2019	24/12/2019	TERMINADA	CONTRATO

No. Obra	Estructura Financiera (Inversión Aprobada) Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada) Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
0004	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0013	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0014	323,299.00	323,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,299.00	323,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0019	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0022	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0023	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0025	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Obra	Estructura Financiera (Inversión Pagada) Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Saldo) Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
0004	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0013	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0014	323,299.00	323,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0019	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0022	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0023	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0025	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Obra	Metas Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
0004	SISTEMA PERSONA	1.00 106.00	1.00	
0007	POSTE PERSONA	4.00 286.00	4.00	
0008	POSTE PERSONA	6.00 148.00	6.00	
0010	ANEXO ALUMNO	1.00 54.00	1.00	
0013	AULA ALUMNO	3.00 165.00	4.00	
0014	SISTEMA PERSONA	1.00 104.00	1.00	EN ACTAS, CONTRATO Y FINIQUITO LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES DE $323,299.80 O SEA $0.80
0016	SISTEMA PERSONA	1.00 1,911.00	1.00	
0019	METRO CÚBICO PERSONA	169.24 1,162.00	169.24	
0020	KILÓMETRO PERSONA	0.05 125.00	0.05	
0021	KILÓMETRO PERSONA	0.08 1,911.00	0.09	
0022	KILÓMETRO PERSONA	0.09 120.00	0.09	
0023	KILÓMETRO PERSONA	0.05 19.00	0.05	
0025	PAGO PERSONA	6.00 1,911.00	6.00	

CIE/2019/TENOCHTITLÁN/515

PRIMITIVA SÁNCHEZ GABRIEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONSTANTINO SÁNCHEZ GABRIEL
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

EFRÉN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSÉ ALFREDO GASPAR GUTIÉRREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: cyvaU6lAIC0dmMBV4Vin12W73Q6sq+0dpGUXlnhL8I1XWGG96T7FQ8ayG/M4eK3d2wDV0xa8wiCUQbKeemSOTZ8lnbUNSGLaEwC1R06VEMzoAoUAhv+7foOXIxtFAINt04YAXaQkTohEkJDC2NYoUyGh1lBjkhOQ3noLmjZnMgE= Última actualización 25/01/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOCHTITLÁN

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 163 TENOCHTITLÁN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 11,437,666.00

Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo	Subprograma	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Saldo): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
SC 01 d		2019 30 163 0026	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	30163000 1	TENOCHTITLÁN	100.00	15/07/ 2019	15/08/ 2019	100.00	25/07/ 2019	28/08/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	790,500.00	790,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,500.00	790,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,500.00	790,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,457.00	1,457.55	
																																									PERSONA	1,911.00		
SC 01 e		2019 30 163 0027	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 5 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	30163000 1	TENOCHTITLÁN	100.00	20/09/ 2019	10/10/ 2019	100.00	11/10/ 2019	11/10/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	105.00	105.00	
																																									PERSONA	1,911.00		
SD 01 b		2019 30 163 0028	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 5 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	30163000 1	TENOCHTITLÁN	100.00	20/09/ 2019	10/10/ 2019	100.00	02/10/ 2019	11/10/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00	
																																									PERSONA	1,911.00		
SG 02 a		2019 30 163 0029	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	30163000 1	TENOCHTITLÁN	100.00	10/07/ 2019	26/08/ 2019	100.00	11/07/ 2019	05/09/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	8.00	8.00	
																																									PERSONA	1,911.00		
SG 02 a		2019 30 163 0030	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE FEBRERO Y PRIVADA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	30163000 1	TENOCHTITLÁN	100.00	16/09/ 2019	18/10/ 2019	100.00	04/10/ 2019	09/12/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	561,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	9.00	9.00	
																																									PERSONA	1,911.00		
SD 01 c		2019 30 163 0031	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TONALMIL	30163001 2	TONALMIL	100.00	09/05/ 2019	28/06/ 2019	100.00	29/05/ 2019	28/08/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00	
																																									PERSONA	125.00		
SD 01 c		2019 30 163 0032	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SILVERIO ABURTO EN LA COMUNIDAD EL COLORADO.	30163000 4	EL COLORADO	100.00	06/06/ 2019	01/07/ 2019	100.00	20/06/ 2019	15/07/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	297,866.20	297,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,866.20	297,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,866.20	297,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00	
																																									PERSONA	1,162.00		
UB 01 d		2019 30 163 0034	REHABILITACIÓN DE PUENTE VADO EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE HIDALGOTITLAN.	30163000 7	HIDALGOTITLÁN	100.00	10/06/ 2019	28/06/ 2019	100.00	01/07/ 2019	01/07/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	232,500.80	232,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.80	232,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.80	232,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	4.00	4.00	EN ACTA, PAGO Y FINIQUITO SE PAGO $0.80 CENTAVOS MENOS QUEDANDO LA INVERSIÓN DE LA OBRA EN
																																									PERSONA	54.00		
SE 01 a		2019 30 163 0035	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANLIO FAVIO ALTAMIRANO ENTRE CALLES FIDEL FAUFAN Y RAFAEL HERNANDEZ OCHOA DE LA LOCALIDAD EL COLORADO	30163000 4	EL COLORADO	100.00	09/09/ 2019	23/12/ 2019	100.00	04/11/ 2019	24/12/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	2,089,741.98	2,000,000.00	0.00	0.00	89,741.98	0.00	0.00	2,089,741.98	2,000,000.00	0.00	0.00	89,741.98	0.00	0.00	2,089,741. 98	2,000,000. 00	0.00	0.00	89,741.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,250.00	1,263.16	LA META EN ACTA ES DE 1250.00 M2. Y LA REAL Y EN FINIQUITO ES DE 1263.16 M2.
																																									PERSONA	1,162.00		
SJ 05 a		2019 30 163 0012	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE: 30EPR2231V DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO.	30163000 4	EL COLORADO	100.00	05/07/ 2019	14/08/ 2019	100.00	10/07/ 2019	25/09/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	3.00	
																																									ALUMNO	140.00		
UB 01 a		2019 30 163 0033	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMO ASLADOS EL COLORADO-TROJILLAS EN LA COMUNIDAD EL COLORADO.	30163000 4	EL COLORADO	100.00	10/06/ 2019	28/07/ 2019	100.00	01/07/ 2019	01/07/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.00	3.00	SE PAGO REALMENTE $0.01 CENTAVOS MENOS, QUEDANDO LA INVERSIÓN EN $227,499.99, ESTÁ PLASMADO EN EL ACTA
																																									PERSONA	1,162.00		
SD 01 b		2019 30 163 0006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. UNIÓN EN LA COMUNIDAD DE CUAHUTEMOC.	30163000 5	CUAUHTÉMOC	100.00	12/08/ 2019	13/09/ 2019	100.00	28/08/ 2019	24/09/ 2019	TERMINADA	CONTRATO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00	
																																									PERSONA	324.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														$11,527,407. 98	$11,437,666. 00	$0.00	$0.00	$89,741.98	$0.00	$0.00	$11,527,407. 98	$11,437,666. 00	$0.00	$0.00	$89,741.98	$0.00	$0.00	$11,527,40 7.98	$11,437,66 6.00	$0.00	$0.00	$89,741.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

PRIMITIVA SÁNCHEZ GABRIEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONSTANTINO SÁNCHEZ GABRIEL
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

EFRÉN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSÉ ALFREDO GASPAR GUTIÉRREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CIE/2019/TENOCHTITLÁN/513

SELLO DIGITAL: cyvaU6lAIC0dmMBV4Vin12W73Q6sq+0dpGUXlnhL8I1XWGG96T7FQ8ayG/M4eK3d2wDV0xa8wiCUQbKeemSOTZ8lnbUNSGLaEwC1R06VEMzoAoUAhv+7foOXIxtFAINt04YAXaQkTohEkJDC2NYoUyGh1IBjkhOQ3noLmjZnMgE= Última actualización 25/01/2020